

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 rok

CZĘŚĆ GMINNA

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w mieście Zamościu, II etap- WPI. Lata realizacji 2009-2011. Planowana realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Instytucja Zarządzająca, Zarząd Województwa Lubelskiego w 2009 roku nie przeprowadziła naboru wniosków na dofinansowanie Projektu.

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Drogi publiczne gminne

1. Budowa bulwaru i boisk sportowych nad rzeką Łabuńką – wybudowano: boisko do siatkówki o wymiarach 20x22mb o nawierzchni poliuretanowej, boisko do koszykówki o wymiarach 18x16mb o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 36x16,90 mb o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość, wieloletni plan inwestycyjny. Lata realizacji 2009-2010. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt techniczny infrastruktury teletechnicznej, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót oraz rozstrzygnięto przetarg na nadzór inwestorski.
3. e-Miasto Zamość” - plan wieloletni, lata realizacji 2009-2011. Zakres rzeczowy obejmuje budowę miejskiej światłowodowej sieci szerokopasmowej łączącej jednostki administracji publicznej oraz instytucje użyteczności publicznej, budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zamość, budowę miejskiego portalu informacyjnego. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Pod koniec okresu sprawozdawczego został ogłoszony konkurs o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą, w związku z czym przystąpiono do prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
4. Kanalizacja deszczowa na Oś. Promyk, – wykonano 74,5 m sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicy Obrońców Pokoju. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wynosi 81,1%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
5. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Berlinga Oś. Powiatowa – wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej o długości 157,7m wraz z przykanalikami w ulicy Berlinga.
6. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rydla Oś. Rataja – wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej o długości 336,3m wraz z przykanalikami w ulicy Rydla.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych będących w obsłudze Zarządu Dróg Grodzkich – opracowane zostały projekty budowlano-wykonawcze na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010 roku takie jak: ul. Niska, ul. Słowackiego, ul. Jasna, ul. Narcyzowa, ul. Poziomkowa, ul. Montwiła, ul. Wałowa, ul. Reymonta chodnik, boczna ul. Botanicznej, ul. Spadek, ul. Zarwanica, ul. Styczniowa, Nowy Rynek, ul. Waryńskiego, parking przy ul. Styczniowej, ul. Gminna.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych będących w obsłudze Urzędu Miasta Zamość – opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę sieci wodociągowej i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowej Oś. Rataja, projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej Oś. Powiatowa, projekt budowlany oświetlenia ulicy Powiatowej na odcinku od ul. Namysłowskiego do ronda ul. Majdan, projekt budowlany zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Nr 2 ul. M. Reja.
9. Opracowanie projektu zagospodarowania północno-wschodniej części Rynku Nowego Miasta w Zamościu- wykonano projekt budowlany za kwotę 81.188zł, tj. 81,2 % planu. Wartość projektu budowlanego uzyskano po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
10. Ulica Chabrowa, budowa kanalizacji deszczowej – wykonano kolektor deszczowy wraz z kratkami ściekowymi o długości 303m.
11. Ulica Chabrowa-budowa drogi – wykonano budowę nawierzchni ulicy i chodników o długości 366mb, budowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci teleinformatycznej. . Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 74,5%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
12. Ulica Fornalskiej, budowa nawierzchni drogi - wykonano kolektor deszczowy z separatorem, kanalizację teleinformatyczną, nawierzchnię jezdni i chodników o długości 96m.
13. Ulica Głogowa, budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi – wykonano kolektor deszczowy, oświetlenie uliczne, kanalizację teleinformatyczną oraz nawierzchnię jezdni i chodnika. Długość ulicy - 200m.
14. Ulica Jordana, budowa chodnika – wykonano budowę chodnika o długości 410 m..
15. Ulica Kochanowskiego, budowa chodnika - wykonano budowę chodnika o długości 271m.
16. Ulica Kopernika, budowa kanalizacji deszczowej – wykonano kolektor deszczowy z przepompownią o długości 322m. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 95,5%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
17. Ulica Osiedlowa ,budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi – zakończono i odebrano roboty, wykonano kolektor deszczowy, kanalizację teleinformatyczną, nawierzchnię jezdni i chodników. Długość ulicy -160m.
18. Ulica Narcyzowa -wykonano 111,7 m sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicy Narcyzowej. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 53,3%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
19. Ulica Botaniczna, budowa nawierzchni drogi – wykonano kolektor deszczowy, kanalizację teleinformatyczną, kolizje energetyczne, nawierzchnię jezdni i chodnika. Długość wykonanego odcinka ulicy wynosi 108m.
20. Ulica Górna II etap, budowa nawierzchni drogi- wykonano kratki ściekowe, kanalizację teleinformatyczną, nawierzchnię jezdni i chodników oraz budowę skrzyżowania z ulicą Legionów. Długość ulicy – 124m.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Adaptacja budynku biurowego POM przy ul. Lwowskiej na mieszkania komunalne - lata realizacji 2006-2009. Zadanie zakończone i przekazane do użytku. W efekcie uzyskano 40 mieszkań komunalnych.
2. Rozbiórka składników budowlanych - w okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zadania w zakresie składników budowlanych na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, na wykonanie operatów szacunkowych wartości składników porozbiórkowych, wykonanie dokumentacji budowlanej projektów prac rozbiórkowych oraz na opłacenie nadzoru archeologicznego przy prowadzonych pracach rozbiórkowych.
3. Wymiana instalacji wewnętrznych wodn. kan. co. gazowej w budynkach bloku XIX – dokonano wymiany w/w instalacji w budynkach ul. Staszica 21-23, ul. Żeromskiego 8-22.
4. Wykup terenów pod inwestycje – środki wydatkowane na nabywanie nieruchomości w celu odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości (uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej), wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które w wyniku zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność Miasta Zamościa, a także na wszelkie czynności z tym związane (operaty szacunkowe i czynności notarialne).
5. Wydatki na uzupełnienie kapitału zakładowego TBS – Miasto Zamość przekazało kwotę 499.980,00zł na konto Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Zamościu z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Spółki (Uchwała ZZW Nr8/2009 z dnia 18.06.2009 rok).

Administracja publiczna

Komputeryzacja UM – dokonano zakupu sprzętu komputerowego.

Oświata i wychowanie

1. Szkoła Podstawowa Nr 4, wymiana stolarki okiennej - dokonano wymiany 52 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV.
2. Modernizacja obiektu SPNr7 w Zamościu dla potrzeb SPNr7 i Gimnazjum Nr1 w Zamościu - przeprowadzono modernizację pomieszczeń budynku głównego i bocznego Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Sienkiewicza 5 i przystosowano do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1. Zadanie przekazano do użytku.
3. Szkoła Podstawowa Nr 8, wymiana stolarki okiennej - dokonano wymiany 58 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV.
4. Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum Nr 5, budowa sali gimnastycznej plan wieloletni. Lata realizacji 2007-2010r. - w trakcie opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sali sportowej o wymiarach 44,00x24,00m wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem. Wartość projektu budowlanego wg zawartej umowy wynosi 62.220zł. i stanowi zobowiązanie finansowe 2010 roku.
5. Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum Nr 6, budowa sali gimnastycznej plan wieloletni. Lata realizacji 2007-2010r., w trakcie opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sali sportowej o wymiarach 44,00x24,00m wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem. Wartość projektu budowlanego wg zawartej umowy wynosi 62.220zł i stanowi zobowiązanie finansowe 2010 roku.
6. Przedszkole Nr 2 - wykonano odwodnienie budynku, budowę dojazdu i dojścia do

przedszkola.

7. Przedszkole Nr7 - przeprowadzono remont dachu. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 73,6%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
8. Przedszkole Nr14 – zakupiono wyparzacz do naczyń.
9. Przedszkole Nr9 ,częściowa wymiana stolarki okiennej, remont dachu - dokonano wymiany 5 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV oraz remont dachu na obiekcie. . Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 76,6%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
10. Gimnazjum Nr 2, remont dwóch wejść do szkoły - wymieniono 2 szt. drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone.
11. Gimnazjum Nr 3, wymiana stolarki okiennej w hali sportowej – dokonano wymiany 3 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV.
12. Gimnazjum Nr4, wymiana stolarki okiennej - dokonano wymiany 22 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV.
13. Gimnazjum Nr5, częściowa wymiana stolarki okiennej - wymieniono 15 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV.

Ochrona zdrowia

1. Zakup urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości w organizmie – dokonano zakupu ze środków funduszu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem terenu wzdłuż Łabuńki na odcinku od ul. Weteranów do ul. Lipskiej wraz z budową boisk sportowych – (opis rzeczowy realizacji zadania widnieje w dziale „Transport i łączność”), zadanie finansowane z udziałem środków funduszu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Pomoc społeczna

Zakup serwera – dokonano zakupu serwera z oprzyrządowaniem dla potrzeb Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Położenie posadzki w holu Żłobka – wykonano posadzkę w holu Żłobka. . Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 85,1%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Oś. Janowice budowa oświetlenia ulicznego – wykonano budowę oświetlenia odcinka ulicy Włociańskiej, 5 punktów świetlnych.
2. Oś. Karolówka budowa oświetlenia ulicznego - opracowano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicy łączącej ulicę Kopernika z ulicą Łąkową. Wykonano 14 punktów świetlnych.
3. Oś. Nowe Miasto budowa oświetlenia ulicznego – wykonano projekt budowlano-

wykonawczy oświetlenia końcowego odcinka ulicy „Projektowanej” oraz ulicy łączącej tą ulicę z ulicą Kresową. Wykonano 8 punktów świetlnych. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 67,7%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

4. Oś. Promyk budowa oświetlenia ulicznego - w okresie sprawozdawczym wykonano i przekazano do użytku oświetlenie ulicy Lipskiej, 16 punktów świetlnych.
5. Oś Rataja budowa oświetlenia ulicznego - wykonano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulic Herbsta i Żabiej wraz z odcinkiem ulicy Witosa. Wykonano 6 punktów świetlnych. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 84,5%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
6. Oś. Słoneczny Stok budowa oświetlenia ulicznego – wykonano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicy dojazdowej do osiedla Małe Ciche. Wykonano 10 punktów świetlnych. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 59,3%. Oszczędności – różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
7. Oś. Świętego Piątka budowa oświetlenia ulicznego – wykonano oświetlenie ulicy Korczaka z ulicą Sygietyńskiego - 5 punktów świetlnych. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 49,7%. Oszczędności – różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
8. Oś, Nowe Miasto budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasnobrodzkiej – wybudowano i przekazano do użytku 154,5 m sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur PVC, 5 szt. studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1200mm, 4 szt. studni kanalizacyjnych PVC o średnicy 630mm.
9. Oś. Nowe Miasto budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej i przyległych – wykonano projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Lwowskiej na działkach nr 17/11; 17/13; 17/21; 18/5. Wybudowano i przekazano do użytku 259,5 m sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm typ ciężki, 11 szt. studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1200mm. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 75,4%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Ponadto z uwagi na brak prawa własności do terenu właścicieli działki nr 27 wstrzymana została procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla realizacji całości inwestycji.
10. Oś. Powiatowa opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – opracowano projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy bocznej Sikorskiego.
11. Oś. Karolówka budowa kanalizacji sanitarnej – wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 284,5m z rur PVC 16 szt. studni kanalizacyjnych w ulicy Klonowej na osiedlu Błonie -Zatorze.
12. Oś. Rataja budowa sieci kanalizacji sanitarnej – wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 198,2 m z rur PVC w ulicy Zachwatowicza, i w ulicy

Piechowicza oraz 184m z rur PVC w ul. Żabiej i bocznej ul. Tarninowej. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 87,3%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

13. Oś. Św. Piątka budowa sieci kanalizacji sanitarnej – wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 240,7m z rur PVC . Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 86,7%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu , plan wieloletni . Lata realizacji 2007-2010. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu, który będzie posiadał trzy klimatyzowane sale projekcyjne, hol, kawiarnię, bar, galerię sztuki, kawiarnię internetową oraz parking podziemny. Projekt współfinansowany z dotacji rozwojowej Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII „Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna”, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki zgodnie z umową nr 07/08-UDA-RPLU.07.01.00-06-050/08-00-0001 z dnia 04 grudnia 2008 roku zawartą pomiędzy Zarządzeniem Województwa Lubelskiego a Miastem Zamość. W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu nieograniczonego wybrano Menadżera Kontraktu, umowa podpisana w dniu 07 stycznia 2009r, przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót, umowa podpisana 08 czerwca 2009r. W okresie sprawozdawczym wykonawca prowadził roboty budowlane.

Uchwałą Nr XXXVIII/382/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2009 roku ustalono wydatki na realizację zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 na kwotę 5.482.201,00zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 31 marca 2010 roku.

2. Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu. Plan wieloletni, lata realizacji 2005-2009. Zakres rzeczowy obejmuje; remont zespołu fortecznego Bastionu VII, remont Bramy Lubelskiej Nowej z murem kurtyny, modernizację obiektu “Kazamaty” oraz otaczającego terenu, remont Bramy Lubelskiej Starej z murem kurtyny, remont Bramy Szczebrzeskiej z murem kurtyny, antywłamaniowe zabezpieczenie wizyjne. Zadanie zakończono.

Zespół Forteczny Bastionu VII

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace na parterze i piętrze. Wykuto uszkodzone cegły i wstawiono nowe, wykonywano roboty elektryczne tj. instalację ogrzewania i oświetlenia na parterze. Wykonano prace związane z wykonaniem instalacji wod – kan w barku. Prowadzono prace związane z elewacją oraz dachem, wykonano malowanie ścian i sufitów, zakończono prace przy elewacji jak również zostały wykonane roboty montażowe sanitarne na parterze od strony południowej. Przy Boksach Handlowych Wykonawca wykonał koronę muru oraz posadzki na gruncie, prowadził prace tynkarskie i malarskie przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych wraz ze zbrojeniem i ociepleniem, wykonano licowanie ścian budynku ze wznoszeniem ścian z cegieł. Zamontowano balustrady balkonowe oraz tablice rozdzielcze. Wykonawca wykonał instalacje ogrzewania i oświetlenia piętra. Prowadzone były prace przy nasypie pod półkę strzelniczą, stropodachu i drodze wałowej. Wykonano wewnętrzne roboty tynkarskie i malarskie, prowadzono prace przed boksami. Została zainstalowana wentylacja mechaniczna oraz montaż opraw i grzejników. Zakończono prace przy nasypie pod półkę strzelniczą jak również wykonywano

obsianie skarp trawą. Przed datą odbioru końcowego. Wykonawca dostarczył 168 eksponatów militarnych dla potrzeb muzeum fortyfikacji.

Nowa Brama Lubelska:

W Kurtynie Bramy Lubelskiej Nowej kontynuowane były prace związane z wykonaniem ścianek działowych. Zamontowano witryny i drzwi aluminiowe oraz okna drewniane. Kontynuowano prace związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji zasilania z tablicy T-7.W. Wykonano prace związane z naprawą posadzek z płyt piaskowca i klinkieru, wykonano malowanie tynków farbą syntetyczną zamontowano latarnię, wykonano remont elementów ślusarsko kowalskich. Kontynuowano prace wykończeniowe dotyczące instalacji zasilania, wykonano obwody administracyjne oraz instalacje zasilania.

Bastion I – Kazamata:

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty murowe wewnętrzne związane z wykonaniem ścianek działowych, wstawieniem ościeżnic drzwiowych oraz ościeżnic stalowych. Wykonano czyszczenie murów gładkich. Prowadzono prace związane z montażem instalacji grzewczej, prowadzono prace przy murze frontowym Kazamaty oraz murze północnym. Zakończono prace przy tablicach zasilania, prowadzono roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu przed Kazamatą boiska, wykonano montaż rampy oświetleniowej podwieszanej jak również nawierzchnię z tłuczni kamienego-warstwa górna.

ETAP II:

Brama Szczebrzeska:

W bieżącym roku wykonawca wykonał paraizolację oraz wymianę odeskowania dachu. Wykonano prace związane z konstrukcją rusztów pod okładziny płyt gipsowych. Przyklejono płytki, prowadzono prace odwilgoceniowe i izolacyjne, wykonano schody oraz ścianki z płyt gipsowo kartonowych. Wykonano rekonstrukcję drzwi deskowych. Kontynuowano prace związane z wykonaniem i uzupełnianiem tynków cementowo wapiennych. Wykonano izolacje i warstwy podłogowe. Została zainstalowana wentylacja grawitacyjna ze wspomaganie. Wykonano instalację – wod- kan., montaż osprzętu instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia, wykonano również instalacje oświetlenia terenu. Rozebrano budynki na terenie placu budowy. Wykonano montaż posadzek z płyt prostokątnych. Zamontowano drzwi drewniane płycinowe przeszklone z zabezpieczeniem antywłamaniowym. Prowadzono prace przy krawężnikach granitowych, teren został obsiany trawą ,wykonano również rekonstrukcję wałów oraz fragment mostu.

Wartownia:

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace odwilgoceniowe i izolacyjne związane z wykonaniem iniekcji w murach z cegieł. Prowadzone były prace związane z uzupełnieniem i naprawą murów oraz przemurowaniem nadproży łukowych. Wykonane zostały ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek, podkłady betonowe pod podłogi i posadzki. Zakończono prace przy konstrukcjach żelbetowych i warstwach podłogowych, prowadzono prace związane z udroźnieniem wentylacji i rzygaczy oraz kontynuowano prace wykończeniowe przy sanitariatach. Prowadzono również prace związane z zagospodarowaniem terenu i nawierzchni w okolicach Wartowni. Wykonano przyłącza kablowe oraz zamontowano tablice rozdzielcze i WLZ, ułożono przewody oświetleniowe i do gniazd wtykowych jak również wykonano instalację oświetlenia terenu.

Stara Brama Lubelska:

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz zbrojeniem wylewek siatką. Wykonano prace związane z uzupełnieniem i naprawą tynków wewnętrznych, z wykonaniem instalacji wod – kan oraz kanalizacji. Kontynuowano prace związane z układaniem przewodów oraz montaż opraw oświetleniowych. Wykonano rekonstrukcję drzwi deskowych. Wykonano nasypy dachu, warstwy izolacyjne i ścianki dociskowe. Prowadzone były również prace przy ściankach działowych, zainstalowano wentylację grawitacyjną. Wykonane zostały roboty ziemne oraz nawierzchnia żwirowa. Zakończono prace konserwatorskie przy murze Carnota, oraz prace związane z robotami ziemnymi przy Kojcu. Wykonano schody z cegły klinkierowej oraz montaż posadzki. Wykonano nawierzchnię żwirową oraz montaż tablic i WLZ. Prowadzono prace związane z wykonaniem warstw podłogowych oraz montażem osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych.

Program współfinansowany ze środków Programu Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Nadzory inwestorskie i archeologiczne, roboty dodatkowe i uzupełniające przy renowacji Starego Miasta – w związku z realizacją Projektu pn. Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu w okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o nadzór autorski oraz 4 umowy na wykonanie badań archeologicznych i geologicznych Ogólna wartość zawartych umów wynosi 513.085,44zł

4. Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedyne obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Plan wieloletni, lata realizacji 2009/2010. Zakres rzeczowy obejmuje: remont elewacji frontowej Ratusza oraz elewacji wieży Ratusza, rewitalizację schodów Ratusza, adaptację piwnic Oficyn Ratusza na cele turystyczne, rewitalizację i modernizację placów i ulic tj. Rynek Wodny, Rynek Solny wraz z Placem Jaroszewicza, ul. Pereca(odcinek),ul. Zamenhofa(odcinek), ul. Ratuszowa(odcinek), ul. Solna, system monitoringu. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki i i złożono do Zarządu Województwa Lubelskiego . Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana dnia 24 czerwca 2009 roku. Ponadto opracowano projekt budowlany systemu wentylacji oraz instalacji p.poż w celu dostosowania piwnic Oficyny Ratusza do funkcji muzealnych. W sierpniu ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został Menadżer Projektu. W grudniu podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Została podpisana umowa na: wykonanie tablic informacyjnych do powyższego projektu , na opracowanie scenariusza i produkcji filmu i spotu na temat projektu oraz umowa na opracowanie strony WWW dla projektu. Wykonanie finansowe w roku sprawozdawczym wyniosło 79,3% .

5. Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, VI etap, plan wieloletni, lata realizacji 2006-2010. W związku z brakiem decyzji Instytucji Zarządzającej o uruchomieniu konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w okresie sprawozdawczym nie zostały rozpoczęte dalsze prace nad wnioskiem o dofinansowanie powyższego Projektu.

6. Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki – plan wieloletni, lata realizacji 2009-2011. Projekt ma na celu wykreowanie unikatowego produktu turystycznego obejmującego udostępnienie i opisanie

Twierdzy Zamość od fortyfikacji XVI-wiecznego miasta idealnego po fortyfikacje poligonalne poprzez zmianę (poprawę) wizerunku miejsc już znanych oraz promocję („odkrycie”) miejsc dotąd nie udostępnionych i nieprzewidywalnych, jako atrakcje turystyczne. W lutym 2009 roku podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą – Polską Organizacją Turystyczną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto w okresie sprawozdawczym w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej do powyższego Projektu. W kwietniu podpisane zostały umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji poszczególnych obiektów przeznaczonych do realizacji w ramach projektu. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie Studium Wykonalności. Pod koniec roku wstrzymano złożenie wniosku o płatność-refundację poniesionych kosztów, w związku z opracowanym projektem rozporządzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielenia pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizacja projektu w oparciu o zapisy tego rozporządzenia, w tym dotyczące maksymalnej intensywności pomocy udzielonej beneficjentowi, stworzy szanse na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie środków Unii Europejskiej, przy spełnianiu wymogów pomocy publicznej. W związku z powyższym wykonanie finansowe w okresie sprawozdawczym wyniosło 46,0%.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowe na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, wieloletni plan inwestycyjny. W okresie sprawozdawczym Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Norweskiego. W marcu podpisana została umowa na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji poprawności sporządzenia SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Menadżera Projektu. W czerwcu wyłoniony został Menadżer Projektu, którym została Zamojska Dyrekcja Inwestycji oraz podpisane zostało Porozumienie Finansowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie Projektu. W ramach promocji projektu podpisano umowy na opracowanie scenariusza do filmu i spotu na temat projektu, wykonanie pocztówek do projektu oraz kalendarzy. We wrześniu w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca robót. Podpisano umowę na wykonanie dwóch tablic informacyjnych oraz strony WWW do powyższego projektu. Wykonanie finansowe w okresie sprawozdawczym wyniosło 40,9%. Powyższe wynika z rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w IV kwartale 2009r.
2. Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu, plan wieloletni, lata realizacji 2006-2010. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i unowocześnienie ogrodu zoologicznego, a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu i Miasta. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony konkurs (nabór wniosków) przez Instytucję Zarządzającą o dofinansowanie.

Kultura fizyczna i sport

1. Budowa obiektu sportowego w Zamościu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach Programu „Moje boisko ORLIK 2012” -w okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane

rozpoczęte w IV kwartale 2008 roku. Dnia 30 kwietnia br. dokonano odbioru i przekazano do użytku boisko do piłki nożnej, nawierzchnia z trawy syntetycznej o wymiarach 30,0x62,0m i powierzchni całkowitej 1860m², boisko o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM do gry w koszykówkę i siatkówkę, budynek zaplecza i ogrodzenie terenu. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa oraz budżetu Województwa Lubelskiego.

2. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu, plan wieloletni, lata realizacji 2007-2011. W trakcie realizacji jest budowa boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy ul. Królowej Jadwigi. Umowny termin zakończenia luty 2010r. Realizacja boiska współfinansowana jest ze środków Totalizatora Sportowego.

W okresie sprawozdawczym opracowano i złożono wnioski do Województwa Lubelskiego o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce.

3. Modernizacja stadionu w celu przystosowania do organizacji imprez masowych – prowadzono kontynuację modernizacji trybun stadionu OSiR, regenerację bieżni tartanowej, wykonano modernizację głównego zasilania w energię elektryczną stadionu sportowego.
4. Projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych na krytej pływalni – opracowano projekt budowlano-wykonawczy.
5. Remont Zalewu Miejskiego- opracowano projekt budowlany na modernizację zbiornika wodnego. Planowany zakres /opracowanie projektu budowlanego/ wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 80,8%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
6. Zakup maszyny do czyszczenia boisk ze sztuczną nawierzchnią – dokonano zakupu maszyny wraz z kompletem urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych boisk piłkarskich: ciągnik Shibaura, zmiatarko-oczyszczarka, komplet urządzeń do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni boisk piłkarskich, zgrzebło wertykulatora.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym przekazano Gminie Zamość dotację celową w wysokości 41.067,34zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w celu umożliwienia podłączenia posesji zlokalizowanych na terenie miasta Zamość, znajdujących się w bezpośredniej bliskości realizowanego przez Gminę Zamość kolektora sanitarnego budowanego na granicy miasta Zamość i miejscowości Kalinowice.

CZĘŚĆ POWIATOWA

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic i studiów wykonalności – opracowano studia wykonalności oraz wnioski aplikacyjne na ulice: Przemysławą, Świętego Piątka, Królowej Jadwigi-Podgroble, studia wykonalności na ulice: Hrubieszowska, Legionów, Jana Pawła II, projekty budowlane na ulice: ul. Ogrodowa, wiadukt w ulicy Powiatowej.

2. Przebudowa ul. Majdan – wykonano odcinek kolektora deszczowego, kanalizacji teleinformatycznej, nawierzchnię jezdni, chodników i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 50,0m oraz oświetlenie uliczne długości 1034,0m.
3. Przebudowa ul. Młyńskiej – wykonano wymianę konstrukcji nawierzchni, poszerzenie ulicy, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę ścieralną z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA -długość przebudowanej ulicy 739m, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe – 3319m, wybudowano nowe oświetlenie uliczne – 28 szt., ułożono kanalizację teleinformatyczną - 791m, przebudowano kanalizację deszczową, wybudowano dwie zatoki autobusowe, parking, pętlę autobusową.
4. Remont, przebudowa ul. Lubelskiej w Zamościu – Wykonano: warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, warstwę ścieralną z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA- 165m, przebudowę chodnika i budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej- 299m, budowę zatoki autobusowej, postawiono 3 słupy oświetlenia ulicznego.
5. Uatrakcyjnienie miasta poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczepreskiej w Zamościu - opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, Studium Wykonalności , opracowano projekt budowlany budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb terenów inwestycyjnych.
6. Budowa ulicy Świętego Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego -wieloletni plan inwestycyjny, realizacja budowy planowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy, projekt kluczowy. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek aplikacyjny do Instytucji Zarządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie zadania. Zadanie uzyskało pozytywną opinię. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 11 stycznia 2010 roku.
7. Przebudowa ulicy Al. Jana Pawła II - planowana realizacja z udziałem środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
8. Przebudowa ul. Legionów od ul. Starowiejskiej – planowana realizacja z udziałem środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
9. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ul. Podgroble – wieloletni plan inwestycyjny, realizacja budowy planowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy, projekt kluczowy. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek aplikacyjny do Instytucji Zarządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie zadania. Zadanie uzyskało pozytywną opinię. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 listopada 2009 roku.
10. Przebudowa ul. Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Peowiaków do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego-wieloletni plan inwestycyjny, realizacja budowy planowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy, projekt kluczowy. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek aplikacyjny do Instytucji Zarządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie zadania. Zadanie uzyskało pozytywną opinię. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 listopada 2009 roku. Uchwałą Nr XXXVIII/382/09 Rady

Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2009 roku ustalono wydatki na realizację zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 na kwotę 2.380.289,00zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 30 września 2010 roku

11. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich.

12. Zakup samochodu osobowego- zakupiono samochód osobowy dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup klimatyzatora do centrali telefonicznej EADSM 6550 obsługującej KMP w Zamościu – dokonano zakupu klimatyzatora do centrali telefonicznej EADS M 6550 obsługującą Komendę Miejską Policji w Zamościu.

2. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – dokonano zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

3. Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Zamość i powiatu zamojskiego, zakup samochodów – zadanie wykonano.

4. Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta – dokonano zakupu syreny ESA-3000 na potrzeby Obrony Cywilnej, służącej do ostrzegania ludności Miasta Zamość.

Oświata i wychowanie

1. Budowa bloku rehabilitacyjno-sportowego dla uczniów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego przy ulicy Śląskiej w Zamościu, plan wieloletni, lata realizacji 2007-2010. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

2. I Liceum Ogólnokształcące i Centrum Kształcenia Ustawicznego – badania archeologiczne i architektoniczne -opracowano Studium Architektoniczno-konserwatorskie budynku Akademii Zamojskiej na Starym Mieście w Zamościu. Wartość umowna, po przeprowadzeniu przetargu wyniosła 54.000 zł tj. 82% planu.

3. II Liceum Ogólnokształcące: -wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej -dokonano wymiany 14 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 47,6%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, wymiana pokrycia dachowego - wykonano remont dachu.

5. Centrum Kształcenia Praktycznego – wykonano wymianę pokrycia dachowego. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 85,0 %. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

6. Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr1 w Zamościu dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego, plan wieloletni, lata realizacji 2008-2011r. - w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano wykonawczy na rozbudowę i

modernizację obiektu. Wartość umowna, po przeprowadzeniu przetargu wyniosła 154.940 z tj. 77,5% planu.

Pomoc społeczna

1. Dom Dziecka w Zamościu, budowa kotłowni gazowej, budowa kanalizacji sanitarnej- wybudowano kotłownię gazową o mocy 2x130kW dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.
2. Dom Dziecka wymiana stolarki okiennej - Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 39,3%. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
3. Pogotowie Opiekuńcze, wymiana okien w holu – wymieniono 4 szt.okien w holu budynku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, wykonano izolację przeciwwilgociową pionową ścian zewnętrznych.
2. Bursa Międzyszkolna Nr 1, projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych – opracowano projekt budowlano-wykonawczy instalacji solarnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynku Bursy Nr 1 przy ul. Okrzei.
3. Bursa Międzyszkolna Nr 1, wymiana stolarki okiennej - dokonano wymiany 48 sztuk okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV.
4. Termorenowacja budynku Bursy Międzyszkolnej Nr2 w Zamościu, wykonanie termoizolacji ścian, stropu i poddasza, pokrycie dachu od strony północnej- wykonano pokrycie dachu od strony północnej oraz przeprowadzono remont kominów. Planowany zakres rzeczowy wykonano w 100%. Wykonanie finansowe wyniosło 74,0 %. Różnica jest wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej im.Karola Namysłowskiego w Zamościu – dokonano zakupu nowych instrumentów muzycznych oraz zestawów komputerowych niezbędnych do ewidencjonowania księgozbioru i archiwizowania zasobów nutowych.
2. Europejska Przystań Kultur, rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej w Zamościu i Zamojskiego Domu Kultury-WPI – w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlany, za kwotę 115.000zł tj. 36,5% planowanych wydatków. Realizacja Projektu planowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek aplikacyjny do Instytucji Zarządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie zadania. Wniosek w grudniu 2009r. uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.
3. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych dla biblioteki – wykonano klimatyzację części pomieszczeń Książnicy Zamojskiej .

4. Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego na kamienicach ormiańskich, Muzeum Zamojskie – opracowano dokumentację techniczną, wykonano wymianę świetlika dachowego oraz prace blacharskie.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie projektów adaptacyjnych wchodzących w skład CPR i związanych z nimi projektów branżowych zasileń awaryjnych przez budowlanych oraz zakup wyposażenia i serwerowni - zadanie zrealizowano.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poprawa stanu bazy oraz zakup instrumentów muzycznych i prezentacji dorobku artystycznego Orkiestry Symfonicznej w Zamościu – zadanie zrealizowano.

Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Transport i łączność

Poprawa atrakcyjności turystycznej Zamojszczyzny poprzez budowę centrum obsługi turystyki lotniczej w miejscowości Mokre – na podstawie porozumienia z dnia 5 maja 2008 roku zawartego pomiędzy Gminą Zamość, Powiatem Zamojskim i Miastem Zamość dokonano częściowej refundacji poniesionych przez Powiat Zamojski wydatków na wykonanie aktualizacji i dostosowanie Studium i koncepcji Programowo-Przestrzennej dla przedmiotowego zadania.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w ramach zadania „Z wiedzą i praktyką w przyszłość” - w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu zakupił sprzęt nagłaśniający. Jest on wykorzystywany przez Szkołę podczas realizacji zadań projektowych (m.in. Konferencja otwierająca projekt, Mini Targi Pracy, spotkania z doradcą zawodowym), a także podczas imprez i uroczystości szkolnych.
2. Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem w ramach zadania „Z wiedzą i praktyką w przyszłość” - w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu zakupił tablicę interaktywną. Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna wykorzystywana jest na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego oraz na zajęciach obowiązkowych z języków obcych.